

PROJEKTBLAUFPLAN KANALUMBAU OTTOSTRASSE PIRMASENS

		2022								
Bezeichnung	Zeitraum	April	Mai	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
LV an ABB	28.04.2022									
Veröffentlichung	12.05.2022									
Submission	08.06.2022									
Auftragsvergabe HA	04.07.2022									
Bauausführung Kanalbau	6 Wochen 25.07.22 - 30.11.22									

**Innerhalb von 6 Wochen. Zeitfenster vom AN wählbar.
Frühester Baubeginn 25.07.2022
Spätestes Bauende 30.11.2022**

Stand: 07.04.2022

**Der AN kann die Ausführung der Leistung frei wählen im zur Verfügung stehenden Baufenster vom 25.07.2022 - 30.11.2022.
Die Bauausführung hat innerhalb von 6 Wochen an einem Stück zu erfolgen.**