

Stadtverwaltung Tiefbau



AUSBAU DER SPITALSTRASSE

BESTAND



L = 172 m



Herzogstraße






















PLANUNG


LAGEPLAN




DRABESICHT BEHAUG NR 244



DRAUFSICHT BEI HAUSNR. 4




QUERSCHNITT VOR DER KIDSSTRASSE



PKW- PARKPLÄTZE

EIN- MÜNDUNGEN

EINMÜNDUNG HERZOGSTRASSE








BE- LEUCHTUNG

VORHANDENE BELEUCHTUNG



STRASSEN- BELEUCHTUNG



PROJEKT- ABLAUF

RAHMENTERMINPLAN AUSBAU SPITALSTRASSE

		2024											
Bezeichnung	Zeitraum	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Gemeinschaftsmaßnahme Erneuerung Leitungen Stadtwerke PS & Straßenbau Stadt Pirmasens	März - November			9 Monate									

In 2023 vorbereitende Leitungsarbeiten für Straßenquerungen Klosterstr. & Herzogstr.

Bauzeit Versorgungsleitungen: 18 Wochen; Bauzeit Straßenbau: 19 Wochen

BAUABLAUF

ABBRUCH & AUSHUB STRASSE

ERRICHTUNG NOTLEITUNG GAS

**VERLEGUNG GAS, WASSER,
STROMHAUPTLEITUNGEN**

HAUSANSCHLÜSSE G, W, S

**HERSTELLUNG NEUER
STRASSEN Oberbau**

