



Stadtverwaltung Tiefbau



**AUSBAU
WEIDENSTRASSE**



[illegible]

INGENIEURBÜRO THIELE

OBJEKTPLANUNG

GMBH

BESTAND











PLANUNG


LAGEPLAN

AM WINDHOF

ZOLLSTOCKSTRASSE




DRAUFSICHT



REGELQUERSCHNITT



Muldenrinne aus Betonsteinen, anthrazit,
auf 20 cm Unterbeton C25/30,
Haftvermittler zwischen Rinne und Beton,
Fugenfüllung hydraulisch gebunden

Muldenrinne aus Betonsteinen, anthrazit,
auf 20 cm Unterbeton C25/30,
Haftvermittler zwischen Rinne und Beton,
Fugenfüllung hydraulisch gebunden




INSGESAMT 4 PFLANZBEETE

PARKPLÄTZE AUSGEWIESEN




EIN- MÜNDUNGEN

EINMÜNDUNG AM WINDHOF



EINMÜNDUNG ZOLLSTOCKSTRASSE



BE- LEUCHTUNG

VORHANDENE BELEUCHTUNG



STRASSEN- BELEUCHTUNG



**7 NEUE
LICHTPUNKTE**

ERDVERKABELUNG

PROJEKT- ABLAUF

**Projektablaufplan vom 22.02.2024 zur Baumaßnahme
Ausbau Weidenstraße
in Pirmasens-Erlenbrunn**

Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Mrz '24	Apr '24	Mai '24	Jun '24	Jul '24	Aug '24	Sep '24	Okt '24	Nov '24	Dez '24
Entwurfsplanung	20 Tage	Mon 26.02.24	Fre 22.03.24											
Vorlage Bodengutachten	1 Tag?	Fre 15.03.24	Fre 15.03.24											
Anliegerversammlung	1 Tag	Mit 13.03.24	Mit 13.03.24											
Stadtrat	1 Tag	Mon 22.04.24	Mon 22.04.24	3										
Ausführungsplanung und Erstellung Leistungsbeschreibung	24 Tage	Die 23.04.24	Fre 24.05.24	4										
Vorbereitung Angebotseinholung Veröffentlichung, Vergabeprüfung, Auftragsvergabe	30 Tage	Mon 27.05.24	Fre 05.07.24	5										
Bauausführung Straßenausbau Stadt PS	95 Tage			6										
Kanalsanierung ABB	20 Tage													
Erneuerung Wasser und Strom Stadtwerke	90 Tage													

**BELANGE
DER
ANLIEGER**

MÜLLABFUHR

EINSATZFAHRZEUGE

FUSSLÄUFIGE VERBINDUNG

KRANKENTRANSPORTE

UMZÜGE / ANLIEFERUNGEN

ABSTIMMUNG VOR ORT

GRUNDERWERB

