



Beschlussvorlage

BV-Nummer	Datum	Aktenzeichen
1480/II/65.2/2022	03.06.2022	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Hauptausschuss	13.06.2022	öffentlich

Beratungsgegenstand **Auftragsvergabe für die Lieferung und Errichtung der Schulcontaineranlage - Objekt 122 Modulbau Matzenberg**

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss beschließt:

Der Auftrag für die Lieferung und Errichtung eines temp. Schulgebäudes, einschließlich der Miete der Anlage über einen Zeitraum von 23 Monaten, einschließlich dem Abbau und dem Abtransport nach der vereinbarten Mietdauer, wird an die Firma BplusL Infra Log GmbH, Johann-Esche-Straße 27, 09212 Limbach-Oberfrohna mit einer Auftragssumme in Höhe von 124.496,92 EUR brutto vergeben.

Verrechnung: 221000.56210000 Modulbau Matzenbergschule

Begründung:

Aufgrund des erhöhten Schüleraufkommens werden bei der Matzenbergschule zusätzliche Flächen benötigt. Mit einem temporären Gebäude sollen 2 Klassenräume eingerichtet werden, die für einen begrenzten Bedarfszeitraum zur Verfügung stehen. Aufgrund der Klassenstärke von max. 15 Schülern und einem erhöhten Flächenbedarf pro Schüler, wird von einer Größe von ca. 9 Einzelcontainermodulen mit einer Größe von 3,0m x 6,0m ausgegangen. Bei abweichender Einzelgröße der Module verändert sich die Anzahl entsprechend. Die eingeschossige Anlage wird am Rande des Schulhofes platziert.

An der Ausschreibung der o.g. Modulbauanlage haben 3 Firmen teilgenommen. Die Angebote wurden formal, inhaltlich und rechnerisch geprüft. Nach Prüfung wurde die Firma BplusL Infra Log GmbH als der wirtschaftlichste Bieter ermittelt. Ein Bieter musste wegen Abweichungen zu der geforderten Leistung ausgeschlossen werden, so dass noch 2 Bieter in der Wertung verblieben. Das Angebot der Firma BplusL Infra Log GmbH liegt ca. 31% unter der vom Hochbauamt ermittelten Kostenschätzung. Dies ist dadurch begründet, dass bei der im Vorfeld getätigten Schätzung aufgrund der aktuellen Auswirkungen des Ukrainekriegs vorsorglich ein Zuschlag berücksichtigt wurde. Sofern ein Bieter ausreichend eigene Containereinheiten zur Verfügung hat und nicht auf derzeit teure Neuanschaffungen angewiesen ist, hat er

andere Möglichkeiten der Preisgestaltung. Das Angebot liegt bei einem Niveau, welches etwas höher angesiedelt ist, als vor dem Beginn des Ukrainekrieges und wird deswegen als auskömmlich eingestuft. Das Angebot des 2. Bieters liegt bei 492.660,00 EUR und ist damit nahezu 4 mal so hoch wie das Angebot der Firma BplusL Infra Log GmbH. Dieses 2. Angebot wird auch unter Berücksichtigung der aktuellen Krisensituation als unangemessen hoch angesehen. Die Eignungsnachweise der Fa. BplusL Infra Log GmbH sind erbracht, so dass empfohlen wird, die Firma zu beauftragen.

Reihenfolge der Angebote:

1. Firma BplusL Infra Log GmbH	124.496,92 EUR brutto
2. Bieter 2	492.660,00 EUR brutto
3. Bieter 3 ausgeschlossen	107.058,78 EUR brutto

Finanzierung:

Die Verrechnung der Kosten erfolgt über das Produktsachkonto 221000.5621000 „Modulbau Matzenbergschule“. Die Kosten für das Jahr 2022 betragen rd. 37.500 Euro und sollen über das Budget des Gebäudeunterhaltes gedeckt werden. Die Kosten für die Jahre 2023 (46.400 Euro) und 2024 (40.600 Euro) werden bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Haushaltsrechtlich bestehen gegen die Auftragserteilung keine Bedenken.

Datum / Oberbürgermeister