



Beschlussvorlage

BV-Nummer 1300/II/65/2021	Datum 01.09.2021	Aktenzeichen 65.2-110-2-B02-StR- L02.1-Verg.
-------------------------------------	---------------------	--

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Stadtrat	13.09.2021	öffentlich

Beratungsgegenstand **110-2.BA - Modulbau Pirminiussschule - Aufstockung der Modulbauanlage**
- Los 02.1 - Containeranlage - Auftragsvergabe -

Beschlussvorschlag:

Der Auftrag für das - Los 02.1 Containeranlage-, wird an die **Firma BCS Containersystem GmbH**, Ruppische Mühle 1, 55442 Daxweiler, zum **Angebotspreis von 186.169,55 € brutto**, vergeben (Anteil Stadt-PS: 107.401,21 € brutto).

Verrechnung: 2440000001 „Investitionszuschuss Piminiusschule Container“

Begründung:

Im - Los 02.1 Containeranlage- ist die bauliche Aufstockung der bestehenden Containeranlage an der Pirminiussschule enthalten (BV-Nr. 1148/II/65/2021 vom 08.02.2021). Die sieben Einzelcontainer werden modular aneinander gekoppelt und beinhalten zwei Klassenräume, eine WC-Anlage, sowie einen Vorraum. Der Innenausbau ist ebenfalls im Auftrag enthalten.

Für das - Los 02.1 Containeranlage - wurden drei Firmen zur Angebotsabgabe angefragt. Nur ein Angebot wurde frist- und formgerecht abgegeben. Im Rahmen der Angebotsprüfung wurden die erforderlichen Nachweise zur Eignung von dem Bieter angefordert.

Nach Prüfung und Wertung des Angebotes ergibt sich folgendes Ergebnis:

Nr.	Bieter	Angebotspreis inkl. Nachlässe (brutto)
1	Fa. BCS Containersystem GmbH, Daxweiler	186.169,55 €

Die Fa. BCS Containersystem GmbH hat das günstigste zu wertende Angebot abgegeben. Die Fa. BCS Containersystem GmbH besitzt die erforderliche Fachkunde, sowie technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Darüber hinaus

hat die Fa. BCS Containersystem GmbH bereits die Containeranlage des vorhandenen Erdgeschosses, auf der die Aufstockung erfolgt, errichtet.

In Bezug auf den Gesamt-KVA vom 16.12.2020, wird der Kostenansatz, für das -Los 02.1 Containeranlage -, um 48.724,55 € brutto überschritten (Anteil Stadt-PS: 28.109,29 € brutto). .

Die Überschreitung des Kostenansatzes ist zum einen auf die angespannte Marktsituation (z.B. Preiserhöhung Materialien) zurückzuführen und zum anderen wurde in der Zwischenzeit, auf Grundlage eines neuen Brandschutzkonzepts, eine überarbeitete Ausschreibung angefragt, wodurch es zu der gesamten Preissteigerung gekommen ist.

Es wird vorgeschlagen den Auftrag an die BCS Containersystem GmbH zum Angebotspreis von 186.169,55 € brutto zu vergeben.

Die Kosten werden gemäß der Vorgaben in der Beschlussvorlage vom 21.08.2019 (BV-Nr. 0837/II/40/2019) entsprechend dem Verhältnis der Schülerzahlen, zwischen dem Landkreis und der Stadt PS aufgeteilt. Die aktuellen Schülerzahlen belegen, dass 57,69% der Schülerinnen und Schüler der Stadt Pirmasens zuzuordnen sind und 42,31% dem Landkreis.

Dementsprechend übernimmt die Stadt Pirmasens 57,69% der Gesamtkosten, von 186.169,55 € (brutto), was einem Anteil von 107.401,21 € (brutto) entspricht. Die restlichen Kosten werden durch den Landkreis getragen.

Finanzierung:

Der städtische Anteil in Höhe von 107.401,21 Euro steht bei Inv.Nr. 2440000001 zur Verfügung. Haushaltsrechtlich bestehen gegen die Auftragsvergabe keine Bedenken.

Datum / Oberbürgermeister