



Information über die im Wege der Vergabeermächtigung erteilten Auftragserweiterungen

Projekt 72- Generalsanierung Landgraf-Ludwig-Realschule plus

Fachamt	Maßnahme	Beschluss- datum Vergabe- ermächtigung (Gesamtkosten- schätzung brutto, „KVA 03“ in €)	Los/Gewerk	Beauftragte Firma	Bisherige Auftrags- summe einzelnes Gewerk (brutto)	Summe <u>Auftrags- erweiterung</u> (erweiterte Gesamtauftragssumme im Vergleich zur bisherigen Auftragssumme, einzelnes Gewerk, brutto, in %)	Vergleich neue <u>Gesamtauftrags- summe*</u> zum „KVA 03“ einzelnes Gewerk (in %)
Hochbau (II/65.2 Wo)	72 Generalsanierung LLR	im SR am: 14.11.2023 (17.300.000,- €)	Los 20.2 Brandschutztüren Ganzglas	Fa. Hubert Schmitt, 54298 Ittel	67.602,35 € (Auftrag vom 19.05.2021)	72.407,39 € (+ 4.805,04 €) (+ ca. 7%)	72.602,35 € (- ca. 0,25 %) (Stand: 11.12.2023)
Hochbau (II/65.2 ME)	72 Generalsanierung LLR	im SR am: 14.11.2023 (17.300.000,- €)	Los 09.2 Elektroinstallation	Fa. Wieland und Schultz, Rodenbach	980.882,48 € (Auftrag vom 20.04.2020)	1.116.959,30 € (+ 136.076,82 €) (+ ca. 13,9%)	1.180.882,48 € (- ca. 5,4%) (Stand: 22.01.2024)
Hochbau (II/65.2 ME)	72 Generalsanierung LLR	im SR am: 14.11.2023 (17.300.000,- €)	Los 12 Trockenbauarbeiten	Fa. Hoffmann & Holderbaum	387.028,77 € (Auftrag vom 11.07.2020)	500.403,54 € (+ 113.374,77 €) (+ ca. 29,3%)	442.028,77 € (+ ca. 13,2%) (Stand: 23.01.2024)
Hochbau (II/65.2)	72 Generalsanierung LLR	im SR am: 14.11.2023 (17.300.000,- €)	Los 28.7 Prallwand	Fa. Diaplan	109.170,09 € (Auftrag vom 27.06.2022)	169.809,82 € (+ 60.639,73 €) (+ ca. 55,5%)	179.170,09 € (- ca. 5,2%) (Stand: 11.03.2024)
Hochbau (II/65.2 Wo)	72 Generalsanierung LLR	im SR am: 14.11.2023 (17.300.000,- €)	Los 03.7 Stahlbau Pausenhof- überdachung	Fa. Caprano, Pirmasens	226.717,82 € (Auftrag vom 25.02.2023)	239.610,76 € (+ 12.892,94 €) (+ ca. 5,7%)	231.717,82 € (+ ca. 3,4 %) (Stand: 04.04.2024)

Bei %-Angaben ergeben sich leichte Abweichungen auf Grund von Aufrundung.